



Obra
ESCOLA DE 1(UMA) SALA DE AULA

Bancos
SINAPI - 02/2024 -
Maranhão
SBC - 04/2024 -
Maranhão
ORSE - 02/2024 - Sergipe
SEINFRA - 028 - Ceará

B.D.I.
25,0%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 115,66%
Mensalista: 73,48%

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00% 44.878.21	70,00% 31.414.75	15,00% 6.731.73	15,00% 6.731.73
2	MOVIMENTO DE TERRA	100,00% 1.591.41	100,00% 1.591.41		
3	FUNDAÇÃO	100,00% 4.308.52	100,00% 4.308.52		
4	VIGA BALDRAME	100,00% 10.857.44	100,00% 10.857.44		
5	PILAR	100,00% 10.469.42	100,00% 10.469.42		
6	CINTA SUPERIOR	100,00% 5.642.52		100,00% 5.642.52	
7	ALVENARIA PAREDES	100,00% 68.149.06	50,00% 34.074.53	30,00% 20.444.72	20,00% 13.629.81
8	ALVENARIA EMPENA	100,00% 3.942.96		100,00% 3.942.96	
9	COBERTURA	100,00% 21.473.18			100,00% 21.473.18
10	ESQUADRIAS	100,00% 15.135.50		50,00% 7.567.75	50,00% 7.567.75
11	PISOS E REVESTIMENTOS	100,00% 21.825.78		50,00% 10.912.89	50,00% 10.912.89
12	INSTALAÇÕES ELETRICAS	100,00% 10.564.65		100,00% 10.564.65	
13	HIDRAULICO/SANITARIO	100,00% 24.797.98		100,00% 24.797.98	
14	LOUÇAS	100,00% 6.024.81		100,00% 6.024.81	
15	LIMPEZA DE OBRA	100,00% 230.63			100,00% 230.63
Porcentagem			37,1%	38,67%	24,23%
Custo			92.716,07	96.630,01	60.545,99
Porcentagem Acumulado			37,1%	75,77%	100,0%
Custo Acumulado			92.716,06	189.346,07	249.892,07